



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
.	.	PREFEITURA MUNICIPAL	PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA	RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26
1.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA	240.185,46	% Período:	31,23%	37,51%	31,26%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.746,99	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	4.070,55	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM	19.723,32	% Período:	100,00%											
1.4.	CAIXA DE CAPTAÇÃO E JUNÇÃO	9.380,19	% Período:	100,00%											
1.5.	PISTA DE ROLAMENTO	54.304,77	% Período:	70,00%	30,00%										
1.6.	PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO	139.959,64	% Período:		50,00%	50,00%									
Total: R\$ 240.185,46			%:	31,23%	37,51%	31,26%									
Cosserviço da Administração Local: RAÇÃO LOCAL	Período:	Repasso:		62.461,31	75.021,49	62.517,20									
		Contrapartida:		12.550,18	15.073,87	12.561,41									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		75.011,50	90.095,34	75.078,62									
	Acumulado:	%:		31,23%	68,74%	100,00%									
		Repasso:		62.461,31	137.482,80	200.000,00									
		Contrapartida:		12.550,18	27.624,05	40.185,46									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		75.011,50	165.106,84	240.185,46									
		Administração Local:		30,00%	60,00%	100,00%									

ITUPORANGA/SC
Local

quinta-feira, 5 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MAICON KNAUL
CREA/CAU: 176177-2
ART/RRT: 9366769-2