



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	GALPÃO RIO AREIAS	EXECUÇÃO DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO DA COMUNIDADE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26
1.	CENTRO COMUNITÁRIO RIO AREIAS - I	299.868,82	% Período:	45,59%	54,41%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.983,04	% Período:	35,00%	65,00%										
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.642,86	% Período:	100,00%											
1.3.	PISO EM CONCRETO ARMADO (POLIDC	188.915,75	% Período:	15,00%	85,00%										
1.4.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	6.410,55	% Período:	100,00%											
1.5.	COBERTURA	95.916,62	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 299.868,82															
CROSS-Serviço da Administração Local: RAÇÃO LOCAL	Período:	%:		45,59%	54,41%										
		Repassa:		-	-										
		Contrapartida:		136.701,46	163.167,36										
		Outros:		-	-										
	Acumulado:	Investimento:		136.701,46	163.167,36										
		%:		45,59%	100,00%										
		Repassa:		-	-										
		Contrapartida:		136.701,46	299.868,82										
		Outros:		-	-										
		Investimento:		136.701,46	299.868,82										
Administração Local:			35,00%	100,00%											

Microserviço da Administração Local:  
RAÇÃO LOCAL

ITUPORANGA  
Local  
segunda-feira, 23 de junho de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: HENRIQUE DUARTE SALES CARVALHO  
CREA/CAU: 119279-5  
ART/RRT: 10061547-9