



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV/ 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	Apelido do Empreendimento GALPÃO RIO AREIAS			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 06-25 (N DES.)	Descrição do Lote EXECUÇÃO DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO DA	Município / UF ITUPORANGA	BDI 1 20,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO DA COMUNIDADE DO RIO AREIAS									299.868,82	
1.			CENTRO COMUNITÁRIO RIO AREIAS - ETAPA 2					-	299.868,82	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	3.983,04	
1.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	130,59	BDI 1	157,22	2.515,52	RA
1.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	38,09	BDI 1	45,86	1.467,52	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.642,86	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	3,00	468,11	BDI 1	563,56	1.690,68	RA
1.2.2.	Composição	COMP_01	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO/ALMOXARIFADO, COMPLETO, INCLUINDO MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO.	MÊS	2,00	1.226,09	BDI 1	1.476,09	2.952,18	RA
1.3.			PISO EM CONCRETO ARMADO (POLIDO)					-	188.915,75	
1.3.1.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	50,00	198,00	BDI 1	238,37	11.918,50	RA
1.3.2.	Composição	COMP_03	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283, DIAMETRO DO FIO DE 6,3 MM, MALHA 10 CM X 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1.000,00	38,13	BDI 1	45,90	45.900,00	RA
1.3.3.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	345,33	8,69	BDI 1	10,46	3.612,15	RA
1.3.4.	SINAPI-I	34493	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	100,00	600,83	BDI 1	723,34	72.334,00	RA
1.3.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	100,00	49,55	BDI 1	59,65	5.965,00	RA
1.3.6.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	1.000,00	39,28	BDI 1	47,29	47.290,00	RA
1.3.7.	Composição	COMP_02	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES DE 27 MM X 3MM (ALTURA X ESPESSURA), INCLUSIVE ACABAMENTO EM SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO (PU), COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	335,00	4,70	BDI 1	5,66	1.896,10	RA
1.4.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS					-	6.410,55	
1.4.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	14,40	15,84	BDI 1	19,07	274,61	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	Apelido do Empreendimento GALPÃO RIO AREIAS			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 06-25 (N DES.)	Descrição do Lote EXECUÇÃO DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO DA	Município / UF ITUPORANGA	BDI 1 20,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO DA COMUNIDADE DO RIO AREIAS										299.868,82
1.4.2.	SINAPI	104733	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	14,40	20,24	BDI 1	24,37	350,93	RA
1.4.3.	Composição	COMP_06	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA SERVIDA.	UN	10,00	63,75	BDI 1	76,75	767,50	RA
1.4.4.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	30,74	41,42	BDI 1	49,87	1.533,00	RA
1.4.5.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25,75	29,73	BDI 1	35,79	921,59	RA
1.4.6.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	17,91	24,00	BDI 1	28,89	517,42	RA
1.4.7.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	51,87	BDI 1	62,45	124,90	RA
1.4.8.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	43,49	BDI 1	52,36	261,80	RA
1.4.9.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	27,37	BDI 1	32,95	32,95	RA
1.4.10.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	28,58	BDI 1	34,41	344,10	RA
1.4.11.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	15,83	BDI 1	19,06	38,12	RA
1.4.12.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	11,70	BDI 1	14,09	154,99	RA
1.4.13.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	29,37	BDI 1	35,36	70,72	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO GALPÃO RIO AREIAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO DA	MUNICÍPIO / UF ITUPORANGA	BDI 1 20,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
EXECUÇÃO DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO DA COMUNIDADE DO RIO AREIAS									299.868,82	
1.4.14.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	16,52	BDI 1	19,89	99,45	RA
1.4.15.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	11,92	BDI 1	14,35	186,55	RA
1.4.16.	SINAPI	104357	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	19,26	BDI 1	23,19	417,42	RA
1.4.17.	Composição	COMP_04	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	11,00	13,12	BDI 1	15,80	173,80	RA
1.4.18.	Composição	COMP_05	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	10,00	11,69	BDI 1	14,07	140,70	RA
1.5.			COBERTURA					-	95.916,62	
1.5.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.106,56	72,00	BDI 1	86,68	95.916,62	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITUPORANGA
Local

segunda-feira, 23 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: HENRIQUE DUARTE SALES CARVALHO
CREA/CAU: 119279-5
ART/RRT: 10061547-9